



Ministério
do Esporte



4º Balanço de Ações para a Copa (1º Ciclo)


Cidade-sede de Manaus

Dezembro de 2012

Manaus: Distribuição dos Investimentos por Tema e Fonte de Recursos

Referência Nov/12, Distribuição dos investimentos por tema. R\$ Milhões

- Financiamento Federal
- Orçamento Federal
- Recursos Locais



Projetos



Conteúdo do documento

- Estádio

- Aeroporto

- Porto



Manaus: Arena da Amazônia



Tipo de Intervenção: Reconstrução
Capacidade: 43.710 lugares

Responsável: Governo Estadual

Modelo de Investimento: Público

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Nov/12:

Previsto: 76,7%

Realizado: 50,1%

Investimento: R\$ 583,4 milhões¹

- Gov. Estadual: R\$ 183,4 mi (31,4%)
- Gov. Federal (financ. BNDES): R\$ 400,0 mi (68,6%)

Situação Financiamento: Contratado, com desembolso de R\$ 230,9 mi

Monitoramento

	Projeto Básico	Processo Licitatório (Obras)	Gerenciamento Obras	Obras (Estádio e Entorno)
Início	Fev/09	Jan/10	Abr/11	Jul/10
Fim	Dez/09	Mar/10	Jun/13	Dez/13
Recurso Estadual (R\$ mi)	15,0	-	17,7	150,7
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	400,0
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual
Situação	Concluído	Concluído	Em Andamento	Em Andamento

Em Andamento: Terraplenagem, estrutura de concreto armado, vigas inclinadas, degraus, laje Pi e de piso, viga plana, pilar, parede de contenção, muro do pódio, instalações hidráulicas, sanitárias, drenagem e impermeabilizações

Resultados

- Projetos executivos aprovados pelo TCU
- Contratada consultoria para certificação *LEED* em Mar/12
- Contratada empresa de auditoria em Nov/12 (R\$ 0,8 mi)
- Contratada empresa para instalação da cobertura em Out/12

Restrições

Providências

¹ Os valores referentes ao projeto executivo estão incluídos no valor das obras. Os valores não incluem os itens ainda não contratados: auditoria, certificação ambiental, reformas do sambódromo e ginásio para instalação das estruturas temporárias e pavimentação de ruas do entorno

Nota: O entorno do estádio é composto por esplanada e rampas de acesso

Legenda: RECOPA – Regime Especial de Tributação para Construção, Ampliação, Reforma ou Modernização de Estádios de Futebol

LEED – Leadership in Environmental and Energy Design



Conteúdo do documento

- Estádio

- **Aeroporto**

- Porto



Manaus: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes



Projeto: TPS e Sistema Viário

Descrição: Reforma, modernização e ampliação do Terminal de Passageiros e adequação do Sistema Viário

Modelo de Investimento: Público (Infraero)

Responsável: Governo Federal (Infraero)

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Nov/12:

Realizado: 39,0 %

Investimento: R\$ 394,1 milhões

Monitoramento

	Projeto Básico	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental ¹	Processo Licitatório (Obra)	Obras
Início	Jan/10	Ago/11	Abr/11	Mai/11	Nov/11
Fim	Abr/11	Abr/12	Jun/11	Out/11	Dez/13
Recurso Federal (R\$ mi)	← 6,8 →		- ²	-	387,3
Execução	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Estadual (IPAAM)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)
Situação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento
	Resultados	Restrições	Providências		



¹ Compreende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das obras

² Licenciamento Ambiental com valor quitado e não contabilizado no valor total deste projeto

Legenda: IPAAM - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas

Conteúdo do documento

- Estádio
- Aeroporto
- **Porto**



Manaus: Terminal Hidroviário de Manaus



Projeto: Porto Organizado de Manaus

Descrição: Elaboração do Projeto Básico e do Projeto Executivo de engenharia, arquitetura, urbanismo, paisagismo e instalações para realização de obras de recuperação estrutural das pontes de acesso e dos cais flutuantes de atracação ("Cais das Torres" e do "Cais do Roadway"), além de obras de restauração, adequação e modernização da área retroportuária do Porto de Manaus

Modelo de Investimento: Público (DNIT)

Responsável: Governo Federal (M. Transportes / DNIT)

Estágio Atual: Em Projeto

Investimento: R\$ 89,4 milhões

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Licenciamento Ambiental ¹	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Ago/12	Out/11	Jan/13	Mar/13
Fim	Fev/13	Out/12	Mar/13	Mar/14
Recurso Federal (R\$ mi)	4,7	-	-	84,7
Execução	Gov. Federal (MT/DNIT)	Gov. Estadual (IPAAM)	Gov. Federal (MT/DNIT)	Gov. Federal (MT/DNIT)
Situação	Em Andamento	Concluído	Não Iniciado	Não Iniciadas

Resultados

- Licença Prévia válida até Out/12, com pedido de renovação já protocolado no IPAAM desde Set/12
- Em Nov/12 Sentença Judicial dá autoridade Portuária definitiva ao DNIT, que está com técnicos mobilizados para trabalho no Porto
- Projeto Básico concluído em Nov/12

Restrições

- Existe recomendação do Ministério Público Federal para que as obras somente sejam iniciadas após a resolução dos processos com os arrendatários
- DNIT notificou os arrendatários sobre a sub-rogação do contrato de arrendamento em Ago/12

Providências



¹ Compreende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das obras

Legenda: IPAAM - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas

MT – Ministério dos Transportes

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes